

finalizzate al rispetto delle scadenze o, ove necessario, alla richiesta di proroghe motivate nei casi consentiti dalla disciplina vigente.

In sede di bilancio consuntivo 2025, l'Amministrazione ha inoltre ritenuto opportuno istituire un accantonamento prudenziale pari a 2.700.000 euro, determinato sulla base delle spese già sostenute e riferito esclusivamente agli eventuali importi da restituire ai Ministeri finanziatori per gli interventi che, alla data del 26 marzo 2026, presentavano criticità rispetto alla scadenza del 30 giugno 2026. Tale scelta non costituisce in alcun modo una presa d'atto definitiva della perdita dei finanziamenti, bensì una misura di corretta e sana gestione finanziaria, finalizzata a tutelare gli equilibri di bilancio.

Per quanto concerne l'ammontare dei finanziamenti e le criticità principali intervenute nei singoli interventi, si specifica:

N	Intervento	A –importo Finanziato	Stato avanzamento lavori/Criticità principali	NOTE
1	Polo infanzia via Giusti-Cassibile B31B21002650001	€ 3.300.000,00	L'impresa aggiudicataria ha realizzato le sole opere di fondazione. È stato proposto un accordo bonario che l'impresa non ha voluto sottoscrivere avanzando una controproposta inconciliabile con l'interesse pubblico del completamento delle opere entro il termine fissato dal PNRR. Con DD n. 1400 del 19/03/2026 si è disposta la risoluzione del contratto e con DD n. 2122 del 23/04/2026 è stata disposta l'indizione di nuova procedura negoziata per affidare il completamento dei lavori a nuovo operatore economico, con termine dei lavori al 30.06.2026.	È opportuno richiedere apposita proroga motivata al 31.08.2026 al Ministero finanziatore.
2	Distretto Socio Sanitario B84H22000360005	€ 715.000,00	Difficoltà nella selezione dei beneficiari. Fine lavori immobile via Barresi prevista al 31/05/2026.	
3	Mensa I.C. Vittorini B35E24000210006	€ 1.265.000,00	A causa del rinvenimento di tracce di latomie di superficie durante i lavori di indagine archeologica è stato necessario concordare con la Soprintendenza di Siracusa delle variazioni al progetto che hanno determinato ritardi nei cronoprogrammi procedurale ed esecutivo dei lavori. La conclusione contrattuale dei lavori è prevista il 17/07/2026 (termine contrattuale prorogato a seguito delle sospensioni intervenute per i ritrovamenti archeologici). IL RUP ha emesso svariati ordini di servizio per far accelerare i lavori.	
4	Mensa I.C. Costanzo B35E24000220006	€ 1.133.000,00	Si sono verificati ritardi nei cronoprogrammi attuativi e nei tempi di esecuzione dei lavori. L'impresa trascura le disposizioni emanate da questa stazione appaltante e conduce i lavori con particolare lentezza. Il cronoprogramma dei lavori prevedeva l'ultimazione degli stessi il 17/03/2026. IL RUP ha emesso svariati ordini di servizio per far concludere i lavori entro il 30.06.2026.	
5	Stazione di posta B84H22000380005	€ 1.090.000,00	Si sono verificati ritardi nel cronoprogramma procedurale e nei tempi di esecuzione dei lavori. Fine lavori prevista il 31/08/2026.	È opportuno richiedere apposita proroga motivata al 31.08.2026 al Ministero finanziatore.
6	CCR Targia B38C22000030006	€ 292.499,86	Si sono verificati ritardi nel cronoprogramma procedurale. Fine lavori comunque prevista al 30/06/2026.	Trattasi di adeguamento del CCR esistente
7	Scuola via Decio Furnò B31B22000720006	€ 1.584.000,00	Si sono verificati ritardi nel cronoprogramma procedurale e nei tempi di esecuzione dei lavori. Si prevede comunque il rispetto del termine di conclusione dei lavori entro il 30/06/2026	
8	Asilo nido viale Epipoli B35E22001010006	€ 1.820.000,00	Si sono verificati ritardi nel cronoprogramma procedurale e nei tempi di esecuzione dei lavori. L'attuale andamento del cantiere necessita di una proroga dei lavori al 31/08/2026	
9	CCR Via Sturzo B31B22000960006	€ 1.026.733,17	Nel corso della campagna di indagine archeologica preventiva sono state rinvenute tracce di una antica latomia di superficie. Per tale ragione la Soprintendenza BB.CC.AA. di Siracusa ha espresso parere contrario all'approvazione del progetto di che trattasi	
10	Asilo nido via Teofane B31B21013320006	€ 1.820.000,00	Si sono verificati ritardi nel cronoprogramma procedurale e nei tempi di esecuzione dei lavori. Fine lavori comunque prevista al 30/06/2026.	

Alla luce di quanto sopra, si può affermare che l'Amministrazione comunale sta operando con impegno costante, tempestività e senso di responsabilità per assicurare la piena attuazione degli interventi PNRR, presidiare le criticità emerse e ridurre ogni possibile rischio per l'Ente, in un contesto generale che richiede un elevato sforzo organizzativo e gestionale.

Il Dirigente
Arch. Gaetano Brex

